



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

2° U.O. LL.PP. e Manutenzione

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016

Il giorno 06/02/23 intorno alle ore 16.30, su segnalazione della Dirigente scolastica dell'I.C. Anzio I, Dott.ssa Di Lillo Enza, il sottoscritto Geom. Fabio Costantini, Istruttore tecnico dell'Amministrazione Comunale di Anzio, si è recato in sopralluogo nel Plesso Scolastico di Via Ambrosini "Sede Centrale", accertando che le adduzione principali ed i relativi stacchi dell'impianto di riscaldamento site principalmente nel piano seminterrato e nella facciata retrostante erano collassate in più punti con fuoriuscita di acqua calda dall'impianto, causa lo stato di ammaloramento delle tubazioni alquanto vetuste. Per quanto sopra è necessario spegnere l'impianto di riscaldamento, svuotare l'impianto medesimo ed effettuare la sostituzione delle tubazioni ammalorate. Tale riparazione comporterà l'interruzione del servizio di riscaldamento per almeno gg. 3 salvo imprevisti.

CONSIDERATO:

- Che per quanto sopra riportato e vista la cospicua presenza di alunni e di personale scolastico all'interno del plesso, al fine di garantire il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto, ai sensi dell'articolo n. 163 del Dlgs 50/2016, il sottoscritto Geom. Fabio Costantini, per consentire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, ha immediatamente informato la ditta I.C.R. dal 1968 s.r.l. con sede operativa in Roma Via Gino Canetti - (P.I. 05409991006), e incaricato la stessa ditta, già affidataria del servizio di conduzione e manutenzione con la figura di Terzo Responsabile delle Centrali Termiche delle sedi scolastiche e comunali del Comune di

Via di villa Adele - Anzio (RM)

Tel: 06/98.499.449 - 06/98.499.445 fax: 06/9846887

Pec - lavoripubblici.comuneanzio@pec.it

lavoripubblici@comune.anzio.roma.it - www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

2° U.O. LL.PP. e Manutenzione

Anzio, di provvedere alla immediata sostituzione delle tubazioni interessate dalle perdite;

- Che i lavori sopra citati, ai sensi dell'articolo n. 163 del Dlgs 50/2016 saranno stimati con esattezza in opportuna perizia/computo metrico che sarà redatto entro i prossimi 10 gg, alla luce dei quanto emergerà dai rilievi che potranno essere eseguiti solo dopo lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento e il successivo svuotamento dello stesso;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Anzio Lì 06/02/23



IL Verbalizzante

(Geom. Fabio Costantini)

Via di villa Adele - Anzio (RM)

Tel: 06/98.499.449 - 06/98.499.445 fax: 06/9846887

Pec - lavoripubblici.comuneanzio@pec.it

lavori.pubblici@comune.anzio.roma.it - www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)